

Città S. Angelo 18/07/2023

Spett.le
MAURILIO VACCARO

CANICATTI
Località installazione / Destinazione Merce

PROPOSTA D'ORDINE TECNICO COMMERCIALE N. CTS230727014863/15

Facendo seguito alla Vs. cortese richiesta, con la presente siamo ad inviare ns. migliore quotazione per i prodotti sotto elencati:

TENDO COPERTURA MOBILE COPRITUTTO® STANDARD CTS

Larghezza esterna	mm. 27000
Profondità massima	mm. 40000
Altezza utile	mm. 5000
Chiusura Frontale	tamponamento fisso e/o telo scorrevole
Chiusura Posteriore	tamponamento fisso e/o telo scorrevole
Lato sinistro	chiuso con telo a terra
Lato destro	chiuso con telo a terra



La tendo copertura **COPRITUTTO®**, modello standard, è una struttura autoportante retraibile composta da coppie di montanti sopra i quali sono fissate delle capriate a traliccio attraverso piastre imbullonate con bulloneria di tipo 8.8 e dadi. I montanti in

COPRIKOMPATT S.r.l.

Sede Legale: Via Bolzano, 2 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Sede Operativa: Via delle Gualchiere, 2 - 65013 Città S. Angelo (PE)
Tel 085.9506197 Fax 085.9500280
commerciale@coprikompatt.com - www.coprikompatt.com
Partita Iva 01534790686

robusto tubolare di acciaio scorrono, su una rotaia con profilo Sigma, anche essa zincata, configurata con apposite ali per evitare il deragliamento e sollevamento della struttura. Le rotaie vengono fissate a terra su cordoli in cemento, a cura e carico della committente, ovvero con tasselli adeguatamente dimensionati, laddove esiste un robusto pavimento in cemento, che il cliente avrà avuto cura di verificare se rispondente alle specifiche tecniche comunicate dal costruttore. Tra i montanti, che hanno un interasse variabile a seconda dei carichi in gioco sulla zona di posa, sono inseriti dei pantografi in profilo zincato, che scorrono sugli stessi per mezzo di un sistema studiato appositamente dagli ingegneri della Coprikompatt. Durante lo scorrimento della struttura mobile i pantografi specificamente studiati, impediscono il deragliamento o il cattivo allineamento delle capriate, garantendo la possibilità di impacchettamento manuale fino ad ottenere la migliore dimensione di impacchettamento possibile. La tensione del capannone mobile Coprikompatt, è garantita dalla presenza di robuste fasce certificate con carico di rottura fino a 5 Tonnellate a trazione, che all'occorrenza possono essere sganciate da un singolo operatore con il minimo dello sforzo. Il trattamento superficiale dell'acciaio usato per la costruzione dei capannoni mobili **COPRITUTTO®** è la zincatura a bagno caldo per immersione che garantisce la piena penetrazione dello zinco fuso a protezione di tutti gli elementi strutturali che compongono i nostri prodotti. Per garantire la facilità di utilizzo dei capannoni mobili **COPRITUTTO®** la Coprikompatt utilizza ruote specificamente studiate per l'uso dal diametro di ben 120 mm e con l'ausilio di un doppio cuscinetto a sfera che garantisce la mancata presenza di polveri e liquidi che potrebbero inficiarne il funzionamento. Le ruote in acciaio tropicalizzato con speciale lega, garantiscono la facilità di utilizzo dei nostri capannoni in qualsiasi momento. A completamento della fornitura del capannone mobile standard c'è il telo di copertura per il quale i tecnici Coprikompatt hanno studiato una formula unica insieme al fornitore della materia prima. Coprikompatt utilizza solo tessuti di provenienza europea certificati anti strappo con la formula Rachel a maglia bloccata e spalmatura mattata opaca che dà anche un tocco di eleganza alle nostre applicazioni. Il telo tipo Rachel è un particolare tessuto anti strappo, la Coprikompatt inoltre unisce il telo alla struttura per mezzo di un sistema doppio di piastre saldate al telo e cinghie di tensione e tenuta, testate in laboratorio con prove di carico e rottura per cui certificate. Coprikompatt produce nei propri stabilimenti sia la struttura che il telo che la riveste a garanzia dei materiali impiegati.

NOTE

COPRIKOMPATT S.r.l.

Sede Legale: Via Bolzano, 2 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)

Sede Operativa: Via delle Gualchiere, 2 - 65013 Città S. Angelo (PE)

Tel 085.9506197 Fax 085.9500280

commerciale@coprikompatt.com - www.coprikompatt.com

Partita Iva 01534790686

CALCOLI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

La struttura metallica sarà verificata alle azioni del vento e della neve e del sisma secondo la normativa vigente in relazione alla zona d'installazione. La relazione di calcolo strutturale viene resa al cliente senza sovrapprezzo. Resta a carico del cliente la presentazione dei permessi agli organi competenti. Conforme alle NTC 2018.

Marcatura CE EN 1090.-1 2009+A1:2011 CERTIFICATO N. 255-CPR-020 CLASSE ESECUZIONE EXC2

MONTAGGIO

Per le operazioni di montaggio i ns. operatori dovranno trovare il materiale a piè d'opera ed il luogo di lavoro libero da impedimenti, il mezzo di sollevamento con operatore come da contratto, salvo diversi accordi. Le operazioni di montaggio saranno effettuate durante le ore diurne (con arrivo non prima delle 8:30 - ed uscita non oltre le 18:30) dal lunedì al venerdì (escluso festivi), salvo diversi accordi. Qualora particolari esigenze produttive e/o organizzative richiedano di effettuare le operazioni di montaggio al di fuori degli orari e dei giorni sovraindicati, queste dovranno essere indicate prima dell'ordine. Allo stesso modo dovrà essere comunicata ogni restrizione al normale espletamento delle operazioni di montaggio. La mancata comunicazione potrebbe generare il fermo cantiere e/o costi non preventivati a Vs. carico. (Le operazioni di montaggio al di fuori degli orari indicati comportano una maggiorazione del 50%).

TRASPORTO

Il trasporto sarà effettuato a cura della Coprikompatt S.r.l. e le merci saranno custodite in luogo sicuro e riparato fino al momento della posa dall'azienda contraente, la merce viaggia a rischio dell'acquirente.

ONERI Vs. CARICO

Eventuali permessi e depositi presso enti pubblici; Direzione lavori e oneri connessi; Collaudo statico e prove di laboratorio, laddove richieste dalla DL; Disegno e calcolo delle fondazioni in cemento e conseguenti opere murarie; Scarico merce bordo camion; Messa a terra della struttura; Alimentazione al quadro elettrico per i tunnel motorizzati e per le porte rapide; Corrente elettrica di cantiere; Mezzi idonei di sollevamento per il montaggio e per lo scarico del materiale (carrello elevatore, piattaforma aerea, sollevatore telescopico e/o braccio gru); Eventuale fermo cantiere per cause non imputabili alla Coprikompatt S.r.l.; Eventuali aggiunte o modifiche in corso d'opera, quali lattonerie, faldarerie, allungamento teli o qualsiasi cosa non esplicitata in contratto; Opere di lattoneria e di raccolta delle acque ed opere di raccordo ad edifici esistenti; Tutto quanto non espressamente a carico della Coprikompatt S.r.l.; IVA di legge ;Eventuali fidejussioni bancarie in prima escussione o altre garanzie di pagamento che la Coprikompatt S.r.l. si riserva di chiedere in fase di conferma d'ordine. Eventuale documentazione per pratica sismica.

ONERI A NS. CARICO

Pianta posizionamento agganci a terra, sollecitazioni sulle fondazioni, relazione tecnica, disegni di assieme, certificazione CE 1090, certificazione dei teli, certificato di corretta installazione.

COPRIKOMPATT S.r.l.

Sede Legale: Via Bolzano, 2 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Sede Operativa: Via delle Gualchiere, 2 - 65013 Città S. Angelo (PE)
Tel 085.9506197 Fax 085.9500280
commerciale@coprikompatt.com - www.coprikompatt.com
Partita Iva 01534790686

Scheda Tecnica - Technical Data Sheet

Articolo

RACHEL JS 750 OPACO



Specifiche Tecniche / Technical Specifications	Norme Standards	Unità	Valori*
Tessuto di supporto / Type of base fabric	DIN ISO2076	Poliestere Alta Tenacità High Tenacity Polyester	
Titolo del filo / Filament size	DIN EN ISO2060	Dtex	1100
Fili ordito-trama / Yarn construction warp-weft	DIN EN 1049-2	N°/c m.	7x8 Weft Inserted
Peso totale / Total weight	DIN EN ISO 2286-2	g/m ²	750
Spessore finale / Fabric Thickness	DIN EN ISO 2286-3	mm.	0.60
Resistenza alla trazione - Ordito / Tensile strenght - Warp	DIN EN ISO 1421	N / 5cm.	2600
Resistenza alla trazione - Trama / Tensile strenght - Weft	DIN EN ISO 1421	N / 5cm.	2800
Resistenza alla lacerazione - Ordito / Tear strenght - Warp	DIN 53 363	N	450
Resistenza alla lacerazione - Trama / Tear strenght - Weft	DIN 53 363	N	450
Resistenza al freddo / Cold resistance	DIN EN 1876-1	°C	- 30
Resistenza al caldo / Heat resistance	DIN EN 1876-1	°C	+ 70
Resistenza alla fiamma / Flame retardancy	DIN EN 13501 1	DS2B0	CL I EUROPEA
Solidità alla luce / Lightfastness	ISO 105 B02	Valore	6
Resistenza ai piegamenti / Bending resistance	DIN 53359-A	N°	100.000
Impermeabilità / Water resistance	EN-ISO811	Impermeabile/Waterproof	
Adesione alla saldatura / Seam strenght	ISO 2411	N / 2 cm.	36

* La Coprikompatt s.r.l. si riserva di apportare modifiche per il miglioramento delle caratteristiche tecniche del prodotto anche senza preavviso. I valori per i quali non è specificata alcuna tolleranza sono da intendersi con tolleranza variabile in $\pm 5\%$. Tutti i dati forniti corrispondono a quelli attualmente da noi conosciuti e non sono da ritenersi legalmente vincolanti, dalla presente tabella va escluso il Cristal Trasparente COPRITUTTO.

COLORI DISPONIBILI IN VERSIONE MATTATA

Bianco
RAL 9016

ARANCIONE
RAL 2004

BLU
RAL 5010

AVORIO
RAL 1015

VERDE RAL
6026

GRIGIO
RAL 7035

GRIGIO
RAL 7038

ROSSO
RAL 3002

GIALLO
RAL 1021

TRASLUCIDO

COPRIKOMPATT S.r.l.

Sede Legale: Via Bolzano, 2 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Sede Operativa: Via delle Gualchiere, 2 - 65013 Città S. Angelo (PE)
Tel 085.9506197 Fax 085.9500280

commerciale@coprikompatt.com - www.coprikompatt.com

Partita Iva 01534790686

OFFERTA ECONOMICA

Immagine	Codice	Descrizione	Quantità	Listino	Sconto	Prezzo
	CTS	COPERTURA MOBILE COPRITUTTO AUTOPORTANTE CTS 27000x40000x5000	1			€ 183.420,00
	TNDFR	TENDE FRONTALI	2			€ 9.210,00
TOTALE FORNITURA						€ 192.630,00

Descrizione	Specifiche
Resa	Franco Cantiere (se quotato)
Tempi di consegna	90gg lavorativi data approvazione disegni, non prima dei 30gg data ultimazione fondazioni con vs. comunicazione scritta
Posa in opera	Come da dettaglio
Pagamento	30% acconto all'ordine 30% ad avviso merce pronta saldo alla consegna
Validità offerta	30 gg.
Imballi	Inclusi nel prezzo

COPRIKOMPATT S.r.l.

Sede Legale: Via Bolzano, 2 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Sede Operativa: Via delle Gualchiere, 2 - 65013 Città S. Angelo (PE)
Tel 085.9506197 Fax 085.9500280
commerciale@coprikompatt.com - www.coprikompatt.com
Partita Iva 01534790686

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Premessa:** il presente elenco di condizioni di vendita e fornitura è da considerarsi inderogabile e inscindibile di ogni proposta d'ordine e/o conferma d'ordine che vengano redatti dalla Coprikompatt s.r.l.. Tutte le clausole di seguito esposte, inoltre, sono inderogabili, salvo espressa e diversa indicazione da parte della Coprikompatt srl, ponendo il punto oggetto di deroga all'interno della conferma d'ordine. Il conseguimento dell'ordine da parte del committente determina la piena cognizione ed integrale accettazione delle presenti condizioni di vendita. Ogni condizione inserita dal committente che differisca da quelle contenute nel presente documento non ha efficacia alcuna se non espressamente accettata dalla Coprikompatt s.r.l.
- Prezzi e preventivi:** Tutti gli importi inseriti nelle proposte d'ordine si intendono al netto dell' IVA e la validità di ogni offerta è di 30 giorni solari e consecutivi. Ordini riferiti ad offerte commerciali con decorrenza superiore, dovranno essere espressamente approvati dalla Coprikompatt srl mediante conferma d'ordine.
- Pagamenti:** Qualora non vi sia una specifica indicazione da parte del committente all'interno dell'ordine, il pagamento si intende effettuato alle seguenti condizioni: 30% dell'importo complessivo alla firma dell'ordine, a titolo di acconto, 30% ad avviso di merce pronta a mezzo rimessa diretta, saldo alla consegna del materiale prima dello scarico.
- Conferma d'ordine:** A seguito della ricezione dell'ordine da parte del committente, la Coprikompatt srl si impegna a redigere ed inviare al committente la relativa Conferma d'ordine dove saranno indicate tutte le condizioni concordate ed il riferimento all'offerta di origine. La conferma d'ordine dovrà essere tassativamente timbrata e firmata da parte del legale rappresentante o di chi ne ha titolo a farne le veci, ed inoltrata alla Coprikompatt srl. Solo dal termine di ricezione da parte della Coprikompatt srl e dalla ricezione degli acconti ed informazioni necessarie alla produzione, inizieranno a decorrere i tempi di consegna. La conferma d'ordine dovrà essere accettata priva di variazioni. Laddove ci fossero delle modifiche le stesse saranno oggetto di una nuova conferma d'ordine che avrà lo stesso iter della precedente e dalla ricezione della stessa senza modifiche partiranno i tempi di consegna. La Coprikompatt si riserva la facoltà di non accettare l'ordine mediante apposita comunicazione scritta.
- Oggetto della fornitura:** La fornitura comprende solo quanto indicato nella conferma d'ordine della Coprikompatt srl. Ogni altra somministrazione o prestazione, eventualmente richiesta dalla committente sarà oggetto di una nuova offerta e conferma d'ordine seguendo l'iter previsto al punto 4.
- Termini di consegna:** I termini di consegna indicati nella offerta commerciale si devono considerare come "previsti" e si riferiscono all'approntamento dei materiali presso il magazzino della Coprikompatt srl. Tali termini possono subire delle variazioni o degli aggiornamenti nel corso della esecuzione dell'ordine, questo in base a diversi fattori non dipendenti dalla Coprikompatt srl (es. tempi di approvazione disegni da parte del committente o di tecnici da lui incaricati, scioperi, difficoltà di reperimento di materie prime o ritardi dei fornitori, variazioni in corso d'opera da parte del committente ecc.). Qualora un ordine avesse più prodotti con termini di consegna differenti, si prenderà in considerazione la data di approntamento più lunga. In caso di consegne separate o differite deve essere premura del committente comunicare alla Coprikompatt srl le eventuali nuove esigenze, determinando il computo di un maggior costo determinato dai diversi trasporti. A causa dell'attuale situazione globale legata alla crisi che sta influenzando l'approvvigionamento delle materie prime, le date di consegna qui proposte sono da intendersi meramente indicative e restano subordinate alla disponibilità effettiva delle merci stesse necessarie all'esecuzione delle attività descritte in offerta. Resta inteso che tali date di consegna verranno confermate e comunicate per iscritto solo al termine della fase di progettazione e una volta ricevute le conferme d'ordine da parte dei fornitori potranno essere rispettate solo nel caso in cui sia reciproco rispetto di tali termini essenziali per l'adempimento del contratto.
- Penali:** le clausole penali, come previsto dall'art. 1382 del C.C. e seguenti, indipendentemente da quanto indicato dal committente sull'ordine, dovranno essere espressamente accettate dalla Coprikompatt s.r.l. e riportate in conferma d'ordine. Nessuna penale o risarcimento è dovuto al committente per danni subiti o subendi a causa della dilazione dei termini di consegna convenuti.
- Decadenza clausole penali:** In caso di conferma d'ordine con accettazione di clausole penali, come previsto dall'art. 1218 C.C. e seguenti, la responsabilità della Coprikompatt srl sarà esclusa qualora l'inadempimento o il ritardo saranno dovuti ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla Coprikompatt s.r.l. Tra le cause di impossibilità si fa espressamente, ma non esclusivo, riferimento a : Ritardo da parte del committente della restituzione della conferma d'ordine firmata che sia superiore a tre giorni lavorativi rispetto alla redazione, Ritardo della corresponsione di una qualsiasi rata del pagamento del prezzo superiore a tre giorni lavorativi rispetto al previsto, Ritardo nell'approvazione dei disegni superiore a tre giorni lavorativi rispetto all'invio degli stessi da parte di Coprikompatt srl, Mancato approntamento delle opere edili da parte del cliente con 20 giorni di anticipo rispetto alla data di consegna, difformità delle disponibilità di cantiere rispetto a quanto attestato dalla committenza nella comunicazione di pronto cantiere.
- Approvazione disegni:** In caso di ordine di prodotti appartenenti alle categorie coperture mobili, fisse, chiusure e teloni, la Coprikompatt provvederà ad inoltrare al cliente i disegni di massima degli stessi che devono essere approvati dal committente attraverso l'apposizione del timbro e della firma dell'amministratore o di chi ne fa le veci. Eventuali ritardi nell'approvazione degli stessi da parte del committente si ripercuoteranno sui tempi di consegna dei materiali e comporteranno eventuale decadenza di clausole penali
- Sopralluogo tecnico:** L'eventuale richiesta di un sopralluogo tecnico va sempre specificata da parte del committente in fase di ordine. La Coprikompatt S.r.l. provvederà a fare lo stesso ed il tempo necessario non verrà computato nei tempi di approntamento materiale. Nel caso di mancata richiesta di sopralluogo la merce verrà approntata secondo le indicazioni della conferma d'ordine, eventuali problematiche saranno a carico e cura del committente.
- Modifiche tecniche:** La Coprikompatt srl si riserva di apportare, ai propri prodotti, le modifiche tecniche che ritenesse opportune per migliorare gli stessi, senza l'obbligo di preventive comunicazioni al committente.
- Sospensione fornitura:** La fornitura potrà essere sempre sospesa al variare delle condizioni patrimoniali del committente ai sensi dell'art. 1461 del CC 13.
- Sospensione attività produttiva per ritardo pagamenti:** Il rispetto dei termini di consegna presuppone l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del committente, in particolar modo, il versamento degli acconti, qualora concordati e il pagamento di tutte le fatture sospese e in scadenza. Ogni attività della Coprikompatt srl verrà automaticamente sospesa, senza obbligo di preavviso, in caso di ritardi nei pagamenti da parte del committente. Il contestuale adeguamento dei termini di consegna, determinato dalla mancanza dei pagamenti, non potrà essere considerato elemento di contestazione. I pagamenti delle forniture dovranno essere effettuati al domicilio della Coprikompatt srl e la trasmissione delle somme sarà sempre a rischio del committente. Le spese di incasso sono sempre a carico del committente.
- Inadempimenti contrattuali:** la Coprikompatt srl, così come previsto dall'art. 1453 cc in caso di inadempimento da parte del committente potrà chiederne o l'adempimento o la risoluzione del contratto, salva in ogni caso la richiesta del risarcimento del danno, oltre agli interessi moratori ed ogni altra spesa accessoria, successiva e occorrente.
- Decadenza della garanzia:** qualora il committente non rispetti ogni singolo termine di pagamento concordato in fase di ordine con la Coprikompatt srl, lo stesso decadrà dalla garanzia. Inoltre la garanzia non determinerà da parte della Coprikompatt srl il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura, se verificatisi a causa dell'utilizzo dei materiali o durante il funzionamento degli impianti
- Utilizzo dei materiali:** La Coprikompatt srl non risponde per danni a cose o persone per uso improprio o diverso dei prodotti installati.

COPRIKOMPATT S.r.l.

Sede Legale: Via Bolzano, 2 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Sede Operativa: Via delle Gualchiere, 2 - 65013 Città S. Angelo (PE)
Tel 085.9506197 Fax 085.9500280
commerciale@coprikompatt.com - www.coprikompatt.com
Partita Iva 01534790686

17. Autorizzazioni pubbliche. Tutte le autorizzazioni necessarie alla installazione dei prodotti Coprikompatt sono a carico e spese del committente che è responsabile per qualsiasi atto o omissione relativo alla mancanza di comunicazioni. L'insorgenza di problemi relativi a mancanza di autorizzazioni di qualsiasi natura non determina la sospensione dei pagamenti.
18. **Esclusioni:** Sono esclusi dalla fornitura gli oneri di realizzazione di eventuali basamenti e pavimentazioni nonché qualsiasi opera edile o che non contempli la fornitura in essere. Sono esclusi dalla fornitura gli oneri di scarico e custodia dei materiali in zona limitrofa e comodamente raggiungibile dall'area di montaggio.
19. L'area oggetto di posa deve essere preventivamente delimitata e non sarà consentito l'accesso ai mezzi e/o persone non autorizzate. Nel caso ciò risulti impossibile non sarà comunque accettato che tali accessi pregiudichino i tempi e i modi di installazione. Non saremo comunque responsabili di danni occorsi a cose e/o persone presenti sulla predetta area senza averne titolo o autorizzazione.
20. Sono da considerarsi a vs. carico la fornitura di energia elettrica nonché la predisposizione al collegamento con la stessa delle nostre attrezzature adoperate da parte di nostri installatori.
21. E' a vs. carico la messa a disposizione di un carrello elevatore, delle caratteristiche da noi fornite, per tutta la durata del montaggio. Tale carrello potrà essere a noleggio o di vostra proprietà ma non potrà prescindere dai requisiti minimi di sicurezza.
22. Non è da considerarsi compresa nell'ordine nessuna opera di canalizzazione delle acque piovane e nessun genere di tamponamento accessorio se non espressamente ordinato con voce di capitolato a parte.
23. Dovranno essere considerate come onere aggiuntivo le ore di fermo cantiere dovute ad interruzioni a noi non imputabili, oltre al vitto e l'alloggio degli operatori, eventuali ritardi dovuti alla mancanza del carrello elevatore, mancanza di energia elettrica, presenza di cose o persone non autorizzate nella zona di installazione, problemi di movimentazione di dei materiali da parte di nostri operatori in quanto non ubicati nei pressi del cantiere e/o difficilmente raggiungibili.
24. Il presente ordine, vincolante ed irrevocabile per il preponente, si intende tacitamente accettato dalla COPRIKOMPATT S.R.L., entro il termine di 20 gg. Dalla data dello stesso, se la stessa non da diniego con lettera R.R.
25. La merce dovrà essere accettata dal compratore alla data di consegna prevista nel presente ordine. In caso di rifiuto del cliente al ritiro o al montaggio rimarranno inalterati i termini di pagamento concordati e sarà diritto della Coprikompatt di emettere regolare fattura.
26. Tutti i reclami relativi alla qualità delle merci dovranno pervenire alla Coprikompatt srl a mezzo lettera RR entro 8 giorni dalla data del fine lavori, nessun reclamo sarà valido trascorso tale termine. Qualunque reclamo a qualsiasi titolo sulla qualità della merce non dà diritto alla sospensione dei pagamenti da parte del cliente, i pagamenti dovranno essere effettuati espressamente presso nostro domicilio in Città S. Angelo (PE). 27. Qualsiasi ritardo nei pagamenti autorizzerà la COPRIKOMPATT srl ad emettere tratta con spese per l'importo dovuto aumentato di interessi e spese al tasso vigente.
28. **Dilazioni di pagamento:** In caso di mancato pagamento anche di un solo rateo l'acquirente decadrà automaticamente del beneficio dei termini concessi e COPRIKOMPATT srl darà autorizzata ad agire immediatamente per il recupero del credito integrale da lei vantato, da intendersi quindi totalmente scaduto.
29. **Foro esclusivo** Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di PESCARA, rinunciando le parti espressamente alla competenza di qualsiasi altra sede.
30. **Condensa:** La presenza di condensa non è da considerarsi difetto di fabbricazione.
31. **Riserva di proprietà:** La proprietà del bene è acquisita col pagamento di tutte le rate del prezzo ai sensi dell'art. 1453 c.c. le rate già pagate verranno trattenute dal venditore a titolo di indennità per l'uso della cosa, per il risarcimento dei danni e per le spese di esecuzione, consegna e restituzione.

Do il consenso

"La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati per:

- ☐ dare seguito alle richieste informative previste dal contratto in essere;
- ☐ inviarLe tramite i recapiti forniti comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare, e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- ☐ inviarLe tramite i recapiti forniti comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi i cui servizi sono connessi con quelli offerti dal Titolare.

Nego il consenso

- ☐ dare seguito alle richieste informative previste dal contratto in essere;
- ☐ inviarLe tramite i recapiti forniti comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare, e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- ☐ inviarLe tramite i recapiti forniti comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi i cui servizi sono connessi con quelli offerti dal Titolare.

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)

DATA

Letto confermato e sottoscritto approvato specificamente agli effetti dell'art. 1341 c.c. le clausole di cui al n 4 (conferma d'ordine), 9 (accettazione merce), 10 (reclami), 11 (continuazione pagamenti), 13 (sospensione forniture), 14 (decadenza beneficio del termine) 15 (foro esecutivo), 16 (trasferimento di proprietà).

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)

Come richiesto al fine della posa e dell'installazione della copertura provvederò ad effettuare i depositi e controlli presso gli enti pubblici e comunicherò, prime dell'esecuzione del contratto, il rigetto delle eventuali autorizzazioni o licenze.

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)

COPRIKOMPATT S.r.l.

Sede Legale: Via Bolzano, 2 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Sede Operativa: Via delle Gualchiere, 2 - 65013 Città S. Angelo (PE)
Tel 085.9506197 Fax 085.9500280
commerciale@coprikompatt.com - www.coprikompatt.com
Partita Iva 01534790686